

zuständig: Fachbereich 66 / Hoch- und Tiefbau, Grünanlagen			
Kanalbau Stauraumkanal Friedrichstraße; Bauausführung; Schlussabrechnung			
<u>Beratungsfolge:</u>			
Datum	Gremium		
09.05.2017	Bauausschuss		nicht öffentlich
29.05.2017	Stadtrat		öffentlich

Vortrag:

Für den Kanalbau Stauraumkanal Friedrichstraße standen in den Rechnungsjahren 2014 und 2015 auf der Haushaltsstelle „Neubau KSR Friedrichstraße“ 70130.95130 insgesamt 620.000 € zur Verfügung.

Die Vergabe der Baumaßnahme Kanalbau Stauraumkanal Friedrichstraße an die Firma AS-Bau Hof GmbH, 95032 Hof, in Höhe von 532.031,01 € erfolgte gemäß Art. 37 Abs. 3 GO durch Herrn OB Dr. Harald Fichtner am 22.09.2014.

Die Vergabe der EMSR-Technik für den Stauraumkanal Friedrichstraße an die Firma WILO EMU Anlagenbau GmbH, 95030 Hof, in Höhe von 25.394,01 € erfolgte gemäß Art. 37 Abs. 3 GO durch Herrn OB Dr. Harald Fichtner am 16.10.2014.

Die Ausgaben einschließlich Nebenkosten hierfür betrugen 602.265,23 €.

Die Erhöhung der Kosten im Bauhauptauftrag Kanalbau Stauraumkanal Friedrichstraße begründet sich im Wesentlichen durch Nachträge, sowie Massenmehrungen im Bereich des Leitungsrabenaushubes und der Wiederverfüllung des selbigen mitzuliefernden Material.

Die Maßnahme ist haushaltstechnisch abgeschlossen. Die Schlussrechnung wurde FB 14 zur Kenntnis gegeben.

Beschlussvorschlag:

Es wird gebeten, die Schlussabrechnung zu genehmigen.

- II. An FB 14
m. d. B. um Kenntnisnahme.
- III. In die Sitzung des Bauausschusses
zur Vorberatung.
- IV. In die Sitzung des Stadtrates
zur Beschlussfassung.
- V. Zurück an FB 66 – Tiefbau

Hof, 27.04.2017
UNTERNEHMENSBEREICH IV

Pischel
Stadtdirektor