

| | | |
|---|----------|------------|
| zuständig: Fachbereich 66 / Hoch- und Tiefbau, Grünanlagen | | |
| Christian-Wolfrum-Schule - Errichtung von 6 Klassenzimmern in Modulbauweise; Containeranlage; Auftragsvergabe gem. Art. 37 Abs. 3 GO | | |
| <u>Beratungsfolge:</u> | | |
| Datum | Gremium | |
| 26.11.2018 | Stadtrat | öffentlich |

Bekanntgabe:

Im Bauausschuss am 06.11.2018 wurde die Auftragsvergabe über die Containeranlage in der Christian-Wolfrum-Schule vorberaten. Aufgrund zeitlicher Dringlichkeit und sehr langen Lieferzeiten hat Herr Oberbürgermeister Dr. Fichtner der Auftragsvergabe über die Containeranlage an die Firma Renz Handels- und Logistik GmbH, Im Gewerbepark 1, 94336 Hundersdorf in Höhe von 826.869,14 € gem. Art. 37 Abs. 3 GO am 08.11.2018 zugestimmt.

Erläuterung:

Zum Submissionstermin am 18.10.2018 lagen 5 Hauptangebote und 1 Nebenangebot vor.

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte durch das Architekturbüro Heinz, Münsterweg 58, 95032 Hof (formale Ausschlussgründe, rechnerische und fachtechnische Prüfung).

Mittel stehen auf der Haushaltsstelle 2.21310.94000 (CWS-Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise) zur Verfügung.

- II. In die Sitzung des Stadtrates
zur Bekanntgabe.
- IV. Zurück an Fachbereich 66 - Hochbau

Hof, 13.11.2018
UNTERNEHMENSBEREICH IV

Pischel
Stadtdirektor