

zuständig: Fachbereich 66 / Hoch- und Tiefbau, Grünanlagen		
Eichendorffschule - Errichtung von 4 Klassenzimmern in Modulbauweise; Containeranlage; Auftragsvergabe gem. Art. 37 Abs. 3 GO		
<u>Beratungsfolge:</u>		
Datum	Gremium	
26.11.2018	Stadtrat	öffentlich

Bekanntgabe:

Im Bauausschuss am 06.11.2018 wurde die Auftragsvergabe über die Containeranlage in der Eichendorffschule vorberaten. Aufgrund zeitlicher Dringlichkeit und sehr langen Lieferzeiten hat Herr Oberbürgermeister Dr. Fichtner der Auftragsvergabe über die Containeranlage an die Firma Renz Handels- und Logistik GmbH, Im Gewerbepark 1, 94336 Hundersdorf in Höhe von 781.193,35 € gem. Art. 37 Abs. 3 GO am 08.11.2018 zugestimmt.

Erläuterung:

Zum Submissionstermin am 18.10.2018 lagen 3 Hauptangebote und 1 Nebenangebot vor.

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte durch das Architekturbüro Heinz, Münsterweg 58, 95032 Hof (formale Ausschlussgründe, rechnerische und fachtechnische Prüfung).

Mittel stehen auf der Haushaltsstelle 2.21130.94010 (Eichendorffschule-Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise) zur Verfügung.

II. In die Sitzung des Stadtrates
zur Bekanntgabe.

IV. Zurück an Fachbereich 66 - Hochbau

Hof, 12.11.2018
UNTERNEHMENSBEREICH IV

Pischel
Stadtdirektor