Vorlage UB4

zuständig: Fachbereich 66 / Hoch- und Tiefbau, Grünanlagen		
Straßenbau Hans-Böckler-Straße/Wunsiedler Straße I. BA mit Anbindung des Güterverkehrszentrum; Schlussabrechnung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
23.07.2018	Stadtrat	öffentlich

Bekanntgabe:

Für den Straßenbau Hans-Böckler-Straße/Wunsiedler Straße I. BA standen in den Haushaltsjahren 2011 – 2013 auf der HHst. 6600.9.9505/6 insgesamt 2.410.500,00 € zur Verfügung.

Es wurde eine zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 448.000,00 € bereitgestellt. Somit betrug die gesamte Mittelbereitstellung 2.858.500,00 €.

Die Vergabe der Hauptleistungen in der Baumaßnahme in Höhe von 1.598.673,83 erfolgte mit Beschluss des Stadtrates Nr. 839 vom 17.12.2010.

Die Baukosten betrugen 2.581.171,52 €. Für Grunderwerb sind Kosten in Höhe von 326.672,73 € entstanden.

Die Mehrkosten im Straßenbau beruhen hauptsächlich auf die Entsorgung des teerhaltigen Straßenaufbruchs, sowie die Immobilisierung des neuen Straßenaufbaus aufgrund der vorgefundenen Altlasten im Untergrund der Straße. Die Mehrkosten hierfür wurden als zuwendungsfähig anerkannt.

Die Maßnahme ist haushaltstechnisch abgeschlossen. Die Schlussrechnung wurde FB 14 zur Kenntnis und Prüfung gegeben.

II. In die Sitzung des Stadtrates
zur Bekanntgabe

III. Zurück an FB 66 –V

Hof, 27.06.2018
UNTERNEHMENSBEREICH IV

Pischel
Stadtdirektor